

改築推進工法 / アイテムリバース工法 施工実績表

NO	都道府県	工事場所	工事時期	既設管概要		新設管概要		^-ス機種	スパン数	総延長 (m)	施工概要	仮排水	備考
				管径 (mm)	管種	管径 (mm)	管種						
1	埼玉県	飯能市	H15-01 ~ H15-03	600 800	開削HP	800	HP	TP125S	2	64.5	老朽既設 雨水管布設替え	TBR600	
2	石川県	輪島市	H19-10 ~ H20-05	350 400+200VU	推進HP	350 400	HP	TP75SCL	5	331.7	既設管蛇行 たるみ布設替え	---	能登半島震災 復旧工事
3	石川県	輪島市	H19-10 ~ H20-05	300 450	開削HP 推進HP	300	HP	TA500	11	509.9	既設管蛇行 たるみ布設替え	---	能登半島震災 復旧工事
4	石川県	輪島市	H19-10 ~ H20-03	400	推進HP	400	HP	TP75SCL	5	344.7	既設管蛇行 たるみ布設替え	---	能登半島震災 復旧工事
5	兵庫県	西宮市	H08-01 ~ H08-03	500	FRP	500	HP	TP95S	4	340.0	既設管蛇行 たるみ布設替え	TB600	神戸震災 復旧工事
6	広島県	福山市	H16-10 ~ H17-02	350	推進HP	800	HP	TP125S	1	34.0	既設污水管 拡径	TBR600	

平成20年4月30日現在

計 28 1,624.8 m